

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBJETO:OBRA: CONSTRUÇÃO DO SETOR DE JARDINAGEM DO INSTITUTO FEDERAL DO SUL DE MINAS CAMPUS MUZAMBINHO

PRAZO: 240 DIAS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS	VALOR DOS SERVIÇOS	PESO	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º mês		7º mês		8º mês		ACUMULADO	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
A	SERVIÇOS INICIAIS /INSTALAÇÃO PROVISÓRIAS	23937,66	7,35	100	R\$ 23.937,66	0	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100	R\$ 23.937,66
B	MOVIMENTO DE TERRA	10208,60	3,14	100	R\$ 10.208,60		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100	R\$ 10.208,60
C	FUNDAÇÕES	22328,65	6,86		R\$ 0,00	100	R\$ 22.328,65		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100	R\$ 22.328,65
D	SUPERESTRUTURA	71073,72	21,83		R\$ 0,00		R\$ 0,00	50	R\$ 35.536,86	50	R\$ 35.536,86		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100	R\$ 71.073,72
E	ALVENARIAS E PAINÉIS E DIVISÕES	17193,31	5,28		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	25	R\$ 4.298,33	75	R\$ 12.894,99		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100	R\$ 17.193,31
F	COBERTURA E TELHADOS	51733,50	15,89		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100	R\$ 51.733,50		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100	R\$ 51.733,50
G	IMPERMEABILIZAÇÃO	12704,07	3,90		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100	R\$ 12.704,07		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100	R\$ 12.704,07
H	REVESTIMENTOS PAREDES	24287,62	7,46		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	50	R\$ 12.143,81	50	R\$ 12.143,81		R\$ 0,00	100	R\$ 24.287,62
I	REVESTIMENTOS TETO	5155,38	1,58		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100	R\$ 5.155,38		R\$ 0,00	100	R\$ 5.155,38
J	PAVIMENTAÇÕES	26415,33	8,11		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	25	R\$ 6.603,83		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 75,00	R\$ 19.811,49		R\$ 0,00	100	R\$ 26.415,33
K	ESQUADRIAS METALICAS	1502,92	0,46		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100	R\$ 1.502,92		R\$ 0,00	100	R\$ 1.502,92
L	ESQUADRIAS MADEIRA	2615,42	0,80		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100	R\$ 2.615,42		R\$ 0,00	100	R\$ 2.615,42
M	VIDROS	5443,59	1,67													100	R\$ 5.443,59			100	R\$ 5.443,59
N	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	7099,40	2,18		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	25	R\$ 1.774,85		R\$ 0,00		R\$ 0,00	75	R\$ 5.324,55		R\$ 0,00	100	R\$ 7.099,40
O	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	9418,50	2,89		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	25	R\$ 2.354,63		R\$ 0,00		R\$ 0,00	75	R\$ 7.063,88		R\$ 0,00	100	R\$ 9.418,50
P	RESERVATÓRIOS DE ÁGUA	9016,09	2,77		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	50	R\$ 4.508,05	50	R\$ 4.508,05		R\$ 0,00	100	R\$ 9.016,09
Q	APARELHOS SANITÁRIOS METAIS E ACESSÓRIOS	11421,69	3,51		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100	R\$ 11.421,69		R\$ 0,00	100	R\$ 11.421,69
R	PINTURAS	11234,67	3,45		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100	R\$ 11.234,67	100	R\$ 11.234,67
S	COMPLEMENTOS E ACESSÓRIOS	1982,02	0,61		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100	R\$ 1.982,02	100	R\$ 1.982,02
T	SERVIÇOS EXTERNOS E DE LIMPEZA	808,97	0,25		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100	R\$ 808,97	100	R\$ 808,97
VALOR TOTAL EM REAIS:		R\$ 325.581,11	100,00	10,49	R\$ 34.146,26	6,86	R\$ 22.328,65	14,82	R\$ 48.240,93	15,53	R\$ 50.568,49	3,96	R\$ 12.894,99	R\$ 21,00	R\$ 68.385,35	R\$ 23,03	R\$ 74.990,78	R\$ 4,31	R\$ 14.025,66	100,00	R\$ 325.581,11