



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
SUL DE MINAS GERAIS

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA

SUL DE MINAS GERAIS – CAMPUS MUZAMBINHO

ESTRADA DE MUZAMBINHO KM 35 -BAIRRO MORRO PRETO- MUZAMBINHO MG CEP:37890-000
CAIXA POSTAL 02 TEL: (35) 35715050 www.muz.ifsuldeminas.edu.br

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBJETO:CONSTRUÇÃO DO SETOR DE CUNICULTURA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS	VALOR DOS SERVIÇOS	PESO	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º mês		7º mês		8º mês		PRAZO ACU		
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$			
AC	SERVIÇOS INICIAIS /INSTALAÇÃO PROVISÓRIAS	25143,80	10,47	100	R\$ 25.143,80	0	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		100	
BC	MOVIMENTO DE TERRA	7162,40	2,98	100	R\$ 7.162,40		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		100	
CC	FUNDAÇÕES	34329,94	14,30		R\$ 0,00	100	R\$ 34.329,94		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		100	
DC	SUPERESTRUTURA	7562,91	3,15		R\$ 0,00		R\$ 0,00	50	R\$ 3.781,46	50	R\$ 3.781,46		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		100	
EC	ALVENARIAS E PAINES E DIVISÕES	13795,34	5,74		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	25	R\$ 3.448,84	75	R\$ 10.346,51		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		100	
FC	COBERTURA E TELHADOS	51316,01	21,37		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100	R\$ 51.316,01		R\$ 0,00		R\$ 0,00		100	
GC	IMPERMEABILIZAÇÃO	2663,58	1,11		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100	R\$ 2.663,58		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		100	
HC	REVESTIMENTOS PAREDES	0,00	0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	50	R\$ 0,00	50	R\$ 0,00		R\$ 0,00		100	
IC	REVESTIMENTOS TETO	1542,25	0,64		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100	R\$ 1.542,25		R\$ 0,00		100	
JC	PAVIMENTAÇÕES	30343,09	12,64		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	25	R\$ 7.585,77		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 75,00	R\$ 22.757,32		R\$ 0,00		100	
KC	ESQUADRIAS METÁLICAS	36916,05	15,37		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100	R\$ 36.916,05		R\$ 0,00		100	
LC	ESQUADRIAS MADEIRA	0,00	0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100	R\$ 0,00		R\$ 0,00		100	
MC	VIDROS	0,00	0,00													100	R\$ 0,00				100	
NC	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	7359,56	3,06		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	25	R\$ 1.839,89		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	75	R\$ 5.519,67		100	
OC	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7791,21	3,24		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	25	R\$ 1.947,80		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	75	R\$ 5.843,40		100	
PC	RESERVÁTORIOS DE ÁGUA	592,09	0,25		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	50	R\$ 296,05	50	R\$ 296,05		R\$ 0,00		100	
QC	APARELHOS SANITÁRIOS METAIS E ACESSÓRIOS	0,00	0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100	R\$ 0,00		R\$ 0,00		100	
RC	PINTURAS	13269,50	5,53		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100	R\$ 13.269,50	100
SC	COMPLEMENTOS E ACESSÓRIOS	0,00	0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100	R\$ 0,00	100
TC	SERVIÇOS EXTERNOS E DE LIMPEZA	354,35	0,15		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100	R\$ 354,35	100
VALOR TOTAL EM REAIS:		R\$ 240.142,07	100,00	13,45	R\$ 32.306,19	14,30	R\$ 34.329,94	2,68	R\$ 6.445,03	7,75	R\$ 18.603,76	4,31	R\$ 10.346,51		R\$ 21,49	R\$ 51.612,06	R\$ 30,35	R\$ 72.874,74	R\$ 5,67	R\$ 13.623,85		100,00

ARQUITETO E URBANISTA: GREGÓRIO B.O. PRÓSPERI CREA:99959D

LUIZ CARLOS MACHADO RODRIGUES DIRETOR GERAL

); 240 DIAS

MULADO

R\$

R\$ 25.143,80

R\$ 7.162,40

R\$ 34.329,94

R\$ 7.562,91

R\$ 13.795,34

R\$ 51.316,01

R\$ 2.663,58

R\$ 0,00

R\$ 1.542,25

R\$ 30.343,09

R\$ 36.916,05

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 7.359,56

R\$ 7.791,21

R\$ 592,09

R\$ 0,00

R\$ 13.269,50

R\$ 0,00

R\$ 354,35

R\$ 240.142,07