MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLODIA DO SUL DE MINAS – CAMPUS MUZAMBINHO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2015

ANEXO IV – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SERVIÇO: EXECUÇÃO DE VIA COM PAVEMENTAÇÃO EM BLOQUETE CALÇADA ACESSÍVEL E DRENAGEM PLUVIAL																	
LOCAL: INSTITUTO FEDERAL DO SUL DE MINAS CAMPUS MUZAMBINHO.																	
				1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º mês		ACUMULADO	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS	VALOR DOS SERVIÇOS	PESO	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
A01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO																
A02	GALPAO ABERTO EM CANTEIRO DE OBRA, COM ESTRUTURA EM MADEIRA (REAPROVEITAMENTO 3X) E TELHA ONDULADA 6MM, INCLUINDO PISO CIMENTADO COM PREPARO DO TERRENO																
A03	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INSTELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA																

A04	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS ACOMPANHAMENTO , GREIDE E PLANTA DE LOCAÇÃO DO SERVIÇO EXECUTADO																
A05	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014																
A06	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CA ÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014																
A07	CAMINHAO PIPA 6000L TOCO, 162CV - 7,5T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA) - CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO																
A08	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014																
A09	CHP - CAMINHAO BASCULANTE TRUCADO CARGA UTIL = 10 M3 - 15 T																
A10	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA																

	LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014																
A11	PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA INCLUSO COMPACTAÇÃO E REJUNTAMENTO COM AREIA.																
A12	MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO 15 MPA, 35 CM BASE X 30 CM ALTURA, MOLDADO "IN LOCO" COM EXTRUSORA INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO																
A13	CASCALHO DE CAVA																
A14	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO 12 MPA, TRAÇO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA) , PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO ADENSAMENTO, SARRAFEAMENTO, DESEMPENO E ACABAMENTO FINAL.																
A15	LASTRO DE BRITA PARA PASSEIO ESPESSURA 3CM																
A16	PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL E ALERTA, 40 X 40CM, VERMELHO/AMARELO MODELO COMERCIAL QUALIDADE EXTRA																

A17	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO -PREMOLDADO INCLUSI VE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO																
A18	TUBO CONCRETO SIMPLES DN 400 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1,5M3/M																
A19	CAIXA ALVENARIA 80 X 80 X 140 CM, TAMPA EM CONCRETO-INSPEÇÃO E GRADE DE FERRO LISO NA ENTRADA 1/2"																
A20	Placa de identificação para estacionamento, com desenho universal de acessibilidade/ idoso tipo pedestal																
A21	Sinalização com pictograma para vaga de estacionamento, com faixas demarcatórias																

Local e data

_____

Assinatura e carimbo
(do representante legal)

Observação: emitir em papel timbrado que identifique a licitante.